

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2023

Consiliul Județean Gorj,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Comisia tehnică județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art. 62 alin. (2) din Legea privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 47-49 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 62/26.01.2016 privind constituirea comisiei tehnice județene pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj, modificată prin dispozițiile nr.171/25.08.2017, nr. 972/12.11.2019, respectiv nr. 1340/20.12.2021;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă *Raportul privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2023*, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, instituțiilor, autorităților, organismelor și operatorilor economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și Instituției Prefectului Județului Gorj.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Nr. 34

Adoptată în ședința din 26.01.2024

Cu un număr de 32 de voturi

Din numărul consilierilor prezenți

Raport
privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în
județul Gorj, 2019 – 2023
ANUL 2023

Poluarea atmosferei se referă la eliberarea poluanților în aer, aceștia fiind dăunători atât pentru sănătatea umană, cât și pentru planetă în general. Milioane de oameni mor anual din cauza acestei probleme, iar majoritatea persoanelor, mai ales cele care trăiesc în țări în curs de dezvoltare, respiră aer care depășește limitele considerate normale pentru nivelul poluării. Din această cauză, autoritățile încearcă să controleze și să reglementeze emisiile de agenți poluanți în aer, prin legislația de mediu și măsuri corespunzătoare.

Starea atmosferei este evidențiată prin prezentarea poluării de impact cu diferite noxe, calitatea precipitațiilor atmosferice, situația ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră și unele manifestări ale schimbărilor climatice.

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanților în mediu. Din aceste motive acordăm o atenție deosebită activității de supraveghere, menținere și de îmbunătățire a calității aerului. Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staționare și sursele mobile (traficul rutier), cu preponderență în marile orașe, precum și de transportul pe distanțe lungi a poluanților atmosferici.

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, acordându-și atenție specială mediului ca întreg, de a îmbunătății monitorizarea și evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului și a Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

Prevederile directivelor europene în domeniul calității aerului și legislația națională în domeniu stipulează încadrarea zonelor și aglomerărilor în regimuri de evaluare și gestionare a calității aerului. Scopul principal al directivelor europene și a legislației naționale care le transpune este acela de a evalua și gestiona calitatea aerului într-un mod comparabil și pe baza aceluiași criterii la nivelul întregii Uniuni Europene.

Legislația românească stabilește un cadru legal prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul Ministerului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului.

Conform art. 21 alin. (2), Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului și realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui.

Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj este un document public ce a fost elaborat de către Consiliul Județean Gorj, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând județului, fiind aprobat prin hotărârea consiliului județean nr. 152/28.11.2019. Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile. Măsurile din planul de menținere a calității aerului se desfășoară pe o perioadă de maximum 5 ani.

Conform prevederilor H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, secțiunea 6, “Planul de menținere a calității aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat”.

„Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora. „

„ Președinții consiliilor județene sau, după caz, Primarul General al Municipiului București, personal și/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, monitorizează și controlează stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din planul de menținere a calității aerului”.

„ Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.”

În acest sens, **în perioada 09.01 – 19.01.2024**, a fost efectuat un control comun de către reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Gorj, Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și ai Consiliului Județean Gorj – Compartiment protecția mediului, privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Gorj, pentru anul 2023.

În urma verificărilor efectuate, au fost constatate următoarele:

| <i>Măsura</i> | Valoare indicator prevăzută a se realiza | Calendarul de implementare | Stadiul realizării măsurilor | RESPONSABIL PENTRU REALIZAREA MĂSURILOR |
|--|---|-----------------------------------|--|--|
| <p>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Bumbesti – Jiu (Reabilitare clădire Școala Tetila; Reabilitare Grădiniță Bumbesti Jiu; Reabilitare clădire Clubul Elevilor; Reabilitare împrejmuire spital Reabilitare termică blocuri;)</p> | 4 cladiri | 2019-2023 | <p>A fost realizat proiectul “Reabilitare corp cladire parțial” Școala Gimnazială nr. 1 (Clubul Elevilor), Bumbesti Jiu conform PV de Recepție nr. 2124//22.02.2019 – realizat 100 %</p> <p>S-a emis ordinul nr. 9457/20.08.2018 de începere a lucrărilor pentru contractul de execuție nr. 8899/01.08.2018, valabil până la data de 20.08.2018 în vederea realizării proiectului “<i>Reabilitarea grădinița cu program prelungit și sistematizare incintă</i>”. A fost încheiat actul adițional nr. 4/29.10.2019, la contractul mai sus menționat prin care s-a prelungit valabilitatea acestuia până la data de 28.02.2019, respectiv actul adițional înregistrat la UAT Bumbesti Jiu nr. 15626/15.12.2020.</p> <p>A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16710/29.12.2021. Realizat în procent de 100 %.</p> <p>S-a emis ordinul nr. 13425/19.11.2019 de începere a lucrărilor pentru contractul de execuție nr. 12499/30.10.2019, valabil 5 luni, în vederea realizării proiectului “Reabilitare clădire Școala Tetila”. A fost încheiat actul adițional nr. 7164/03.06.2020. A fost încheiat procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16710/29.12.2021. Realizat 100%</p> <p>A fost realizat proiectul “Construire împrejmuire Spitalul Orășenesc Bumbesti Jiu” conform Procesului Verbal de Recepție nr. 2490/04.03.2016 - realizat 100%.</p> | <p>PRIMARIA BUMBEȘTI JIU</p> |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|--|-------------------------------|
| <p>Asfaltare drumuri Novaci (Se vor realiza lucrări de aşternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.)</p> | <p>26.4 km</p> | <p>2019-2023</p> | <p>Au fost întocmite următoarele procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. 1757/23.02.2017 privind lucrarea “Asfaltare drumuri în Orașul Novaci, județul Gorj, străzile Tomeni, Rovine și Oprițești”, - nr. 17130/08.11.2017 privind lucrarea “Proiectare și execuție Asfaltare strada Biserica Sitești”, - nr. 18861/20.12.2017 privind execuția lucrărilor aferente investiției “Lucrări de modernizare a 13.2 km drumuri locale în orașul Novaci, județul Gorj”, - nr. 20222/26.07.2019 pentru investiția “Asfaltare străzi în orașul Novaci, jud Gorj, Alea Măgurii, str. Valea Măgurii și Huluba”. <p><i>Lucrările mai sus menționate însumează 21,243 km de drumuri asfaltate.</i></p> <p>De asemenea, au fost încheiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contractul de achiziție publică de lucrări nr.24557/04.11.2020, încheiat cu SC DOMARCONS SRL, în vederea executării lucrărilor privind investiția “Modernizare drumuri locale în orașul Novaci, str. Fântâanii și Alea Bercești”, pe o lungime de 1,625 km. Conform declarațiilor reprezentantului legal, lucrările aferente acestui proiect au realizate în procent de 100%, până la data controlului nu a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor . - contractul de lucrări nr. 8218/09.06.2020, încheiat cu SC DOMARCONS SRL al cărui obiect îl constituie Proiectare și execuție modernizare drumuri locale din orașul Novaci, str. Hirișesti, str. Berzei și Alea Hirișesti“ pe o lungime totală de 0.52 km. Conform declarațiilor reprezentantului legal, lucrările aferente acestui proiect au fost realizate în procent de 100%. Până la data controlului nu a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. <p>A fost încheiat contractul de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr. 23615/19.10.2021, care prevede execuția lucrărilor de infrastructură rutieră aferentă proiectului “Realizarea rețelei de transport public de călători în orasul Novaci, judetul Gorj”. care presupune modernizarea pe o lungime totală de 11,202 km a străzilor Oprițesti (5,273 km) , Rovine (2,046 km), Bercești (1,833 km) , drumul Rosu (1, 81 km) si strada Stadionului (0,24 km). A fost emisă autorizația de construire nr. 05/15.02.2022 și ordinul de începere lucrări nr. 4131/21.03.2022. În prezent investiția este în execuție , până la data controlului lucrările au fost realizate în procent de 70%, conform declaratiilor reprezentantului legal.</p> | <p>PRIMĂRIA NOVACI</p> |
|---|----------------|------------------|--|-------------------------------|

| | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------------------------|
| <p>Parc fotovoltaic (Montarea și pozarea panourilor solare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice locale).</p> | <p>1200 panouri</p> | | <p>A fost elaborat studiul de soluție pentru lucrarea nr. 20/2022, privind „Construire parc fotovoltaic” (amplasare panouri fotovoltaice, post de transformare, împrejmuire teren , racordare la rețeaua electrică de distribuție și organizare șantier), de către SC ELPROCONS ELECTRIC SRL Tg-Jiu care prevede instalarea unui numar de 3584 buc panouri fotovoltaice. A fost emis avizul CTE nr. 8436/24.11.2022, de către „Distribuție Energie Oltenia”.</p> <p>În prezent a fost realizat studiul de fezabilitate pentru proiectul nr.4/2023 „Dezvoltare construcție centrală parc fotovoltaic, derulat prin mecanismul de finanțare din fondul de modernizare în România , pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum al unităților administrativ teritoriale”. A fost depus în data de 11.12.2023 la Ministerul Energiei , în vederea obținerii finanțării, care nu a fost aprobată până în prezent .</p> | |
| <p>Modernizare transport în comun (Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor, autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride și a troleibuzelor. Se propune achiziția unui număr de: 10 troleibuze noi, 15 autobuze noi, unde prin prezentul plan propunem achiziționarea și unui număr de 3 autobuze electrice cu stațiile de încărcare aferente, 5 minibuze noi, reabilitare rețele de contact, extinderea rețelei de contact troleibuze cu 1, 5 km)</p> | <p>10 troleibuze, 15 autobuze, 3 autobuze electrice, 5 minibuze</p> | <p>2019-2023</p> | <p>A fost încheiat contractul de finanțare nr. 4983/12.12.2019, pt proiectul “<i>Reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public în comun prin troleibuz</i>”. A fost emis Ordinul nr. 4661/25.VII.2019 pentru finanțarea proiectului cu titlu “Achiziție mijloace de transport public-troleibuze 12 m Ploiești Tg-Jiu”. În baza documentelor mai sus menționate, se vor achiziționa 35 troleibuze.</p> <p>În baza documentelor puse la dispoziție (proces verbal de recepție finală a troleibuzelor) până la data controlului au fost achiziționate 11 troleibuze fără autonomie și 9 troleibuze cu autonomie. S-a încheiat contractul nr. 304/17.02.2022 pentru furnizare 15 troleibuze din care 6 troleibuze fără autonomie și 9 troleibuze cu autonomie.</p> <p>A fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 02/23.02.2022 privind execuție lucrări reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public prin troleibuz (lucrări ce presupun: reabilitare rețea de contact troleibuz 12.88 km cale dublă, extindere rețea de contact troleibuz 0,38 km cale dublă, reabilitare rețea de incintă 2.45 km cale simplă, reabilitare cablu de iluminat 30 km, reabilitare clădiri și stații de așteptare călători) și s-a emis ordinul de începere lucrări nr. 201703/08.04.2022.</p> <p>În prezent, lucrările sunt în execuție, până la data controlului realizate în proporție de 95%.</p> | <p>PRIMARIA TÂRGU JIU</p> |
| <p>3 Pasaaje pietonale subterane str. Unirii (Pasajele vor avea acces către toate trotuarele)</p> | <p>3 pasaaje</p> | <p>2019-2023</p> | <p>Prin HCL nr. 56/29.08.2016 a fost aprobat Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea atractivității</p> | <p>PRIMARIA TÂRGU JIU</p> |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|---------------------------|
| adiacente, conducând spre fluidizarea traficului pietonal cât și auto.). | | | și siguranței deplasărilor pietonale adiacente coridorului străzii Unirii, Municipiul Tg-Jiu”. S-a solicitat finanțare prin Programul Național de dezvoltare locală a obiectivului de investiții conform adresei nr. 9912/13.03.2017. În cursul anului 2020 a fost depusă cererea de finanțare prin POAT, pentru proiectul „Îmbunătățirea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale adiacente coridorului străzii Unirii”. A fost semnat contractul de finanțare nr. 1.1.148/ și contractul de proiectare faza PT nr. 297/03.05.2022, a fost elaborată documentația și recepționată cu PV nr. 410849/28.12.2022 pentru investiția mai sus menționată. Din declarațiile reprezentantului UAT Tg-Jiu, rezultă faptul că se află în faza de încărcare documentație în aplicația MYSMIS în vederea obținerii finanțării, pentru realizarea proiectului mai sus menționat. | |
| Parcare sub/supraterană – zona Pieței Centrale (minim 300 locuri parcare și a unor spații administrative) (Realizarea parcarii supraterane va conduce la descongestionarea și fluidizarea traficului în zona centrală prin reducerea parcărilor ilegale în zonă. (300)) | 300 locuri de parcare | 2019-2023 | Prin HCL nr. 56/29.08.2016 a fost aprobat Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale adiacente coridorului străzii Unirii, Municipiul Tg-Jiu”. S-a solicitat finanțare prin Programul Național de dezvoltare locală a obiectivului de investiții conform adresei nr. 9912/13.03.2017. UAT Mun Tg-Jiu nu a primit finanțate pt realizarea acestui proiect. | PRIMARIA TÂRGU JIU |
| Modernizare străzi zona Ansamblului monumental C. Brâncuși (Lucrările de modernizare din zona ansamblului monumental C. Brâncuși vor cuprinde lucrări de reconfigurare și marcare a străzilor din zonă, astfel încât în perioadele cu aflus maxim de turiști traficului să se desfășoare fluidizat astfel încât emisiile de poluanți asociați să fie cât mai reduse.(3km)) | 3 km | 2019-2023 | A fost încheiat Contractul de Finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală- Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” Domeniul construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților – Refacere strat uzură Bulevardul Constantin Brâncuși. Investiția mai sus menționată a fost finalizată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 52222/15.12.2020 (1.042 km). S-a obținut Autorizația de construire nr. 836/03.12.2018 pentru “Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului Monumental Calea Eroilor –Etapa I” (0.54 km). S-a încheiat contractul de lucrări nr. 49/22.11.2019, cu SC CONSORZIO STABILE EBG SRL pentru execuția lucrărilor mai sus menționate. A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr. 6709/ 11.02.2021. Stadiul realizării lucrărilor este de 90% conform declarațiilor reprezentanților legali. | PRIMARIA TÂRGU JIU |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|---------------------------|
| | | | <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46129/18.11.2016 privind lucrarea “Reabilitare strada Mărășești – Municipiul Târgu Jiu” (0.2315 km).</p> <p>Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 49889/19.12.2016 privind lucrarea “Reabilitare strada 16 Februarie – Municipiul Târgu Jiu” 0.3855 km.</p> <p>A fost inclusă în lista de obiective de investiții din cadrul Subprogramului “Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”, finanțat prin CNI SA și proiectul “Reabilitare strada Tudor Vladimirescu-Municipiul Targu Jiu (1.275 km)”.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 35/15.09.2021 și ordinul de începere a lucrărilor nr.49975/07.10.2021. Până în prezent, au fost executate lucrări în procent de 100% conform declarațiilor reprezentanților legali.</p> | |
| <p>Realizarea unui sistem de management al traficului (Măsură preluată din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prin care se propune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizarea unui centru de management al traficului, - amplasarea de camere de supraveghere a traficului (104), - includerea în sistem a unui număr de 30 intersecții semaforizate - dotarea intersecțiilor cu automat de intersecție și dispozitive de comunicație cu prioritizare a transportului public, - amplasarea senzorilor și contoarelor pe fiecare arteră adiacentă intersecțiilor din sistem, - amplasarea de panouri de informare dinamice. - Realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor | <p>centru management trafic, nr. puncte identificare grad poluare atmosferica amplasate, nr. camere de supraveghere 104, nr. intersecții semaforizate 30, nr. automate de intersecție, nr. senzori, nr. panouri de informare</p> | 2019-2023 | <p>Prin HCL nr. 517/20.12.2018 s-a aprobat Documentația tehnico – economică studiul de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului în spațiul public și realizare dispecerat informatic integrat”.</p> <p>HCL nr. 120/ 25.03.2019 privind modificarea și completarea HCL. nr. 517/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico – economică Studiul de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului în spațiul public și realizare dispecerat informatic integrat”.</p> <p>HCL nr. 119/ 25.03.2019 privind aprobarea proiectului “Creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățeanului și realizarea dispeceratului informatic integrat” și a cheltuielilor legate de proiect. A fost încheiat contractul de finanțare nr. 5536/20.05.2020 pentru proiectul mai sus menționat.</p> <p>A fost elaborat și transmis către UAT TG-Jiu proiectul tehnic de execuție lucrări aferente investiției mai sus menționate. S-a încheiat contractul de execuție nr. 67/26.10.2022 și s-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 375968/01.11.2022.</p> <p>Au fost executate lucrări în procent de 95 % conform declarațiilor reprezentantului legal.</p> | PRIMARIA TÂRGU JIU |
| <p>Realizarea de piste/benzi dedicate bicicletelor (Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu bicicleta. Se propune realizarea benzilor</p> | 10 km | 2019-2023 | <p>Prin HCL nr. 72/11.03.2019 s-a aprobat Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare strada Șușița – Municipiul Târgu Jiu”.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 93/21.12.2018, cu SC METALCOLECT PROD SRL.</p> | PRIMARIA TÂRGU JIU |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---|----------------------------------|
| <p>dedicate bicicletelor în zona centrală și conectarea acestora prin intermediul pistelor/benzilor adiacente arterelor majore de circulație. În total se propune realizarea unei rețele de 10 km.)</p> | | | <p>În prezent lucrările se află în execuție, până la data controlului fiind realizate în procent de cca. 80 %, conform declarațiilor reprezentantului legal.</p> | |
| <p>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Târgu – Jiu (îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării, implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață, Extindere Grădinița Mihai Eminescu, Extindere Școala Alexandru Ștefulescu; Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret)</p> | <p>3 clădiri</p> | <p>2019-2023</p> | <p>Au fost finalizate investițiile “Completarea sistemului clasic de producerea apei calde menajere cu sisteme care utilizează panouri solare la Grădinița nr. 1 și Creșa nr. 4” conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1124/10.01.2019 și investiția “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde menajere cu sisteme care utilizează panouri solare la Creșa și Grădinița nr. 5 Vis de Copil” conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1139/11.01.2019.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 712/19.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a blocului nr. 2 din strada Unirii, mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 40/22.10.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată. Lucrările sunt realizate în procent de 100 %, urmează întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 710/19.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare termică bl. nr. 4 str. Ecaterina Teodoroiu, Mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 38/14.10.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată. Lucrările sunt realizate în procent de cca. 100 %, urmează întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 713/19.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a blocului nr. 9 din strada Aleea Energeticienilor, mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 33/04.09.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată. Lucrările sunt realizate în procent de 100 %, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 198736/06.04.2022.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 714/19.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a blocului nr. 7 din strada Aleea Energeticienilor, mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 31/28.08.2020, pentru realizarea investiției</p> | <p>PRIMARIA TÂRGU JIU</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>mai sus menționată. Lucrările sunt realizate în procent de 100 %, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 198722/06.04.2022.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 709/19.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare tehnică bl. nr. 4, bl. nr. 6, bl. nr. 8 str. Alexandru Vlahuta, Mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 48/31.12.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată. Lucrările sunt realizate în procent de 100 % pt. bl. 4, bl. 6 și bl.8 conform declarațiilor reprezentantului legal.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 717/23.12.2019 care are ca obiect “Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru reabilitarea termică a bl. 1 și bl. 3 str. Alexandru Vlahuta, mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 34/16.09.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată. Lucrările sunt realizate 100%.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 718/23.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare tehnică bl. 4, str. Popa Șapcă, Mun. Tg-Jiu”. Lucrările sunt realizate 100%.</p> <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 719/23.12.2019 care are ca obiect prestarea de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul reabilitare termică bl. 3, str. Ecaterina Teodoroiu, Mun. Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 37/13.10.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată. Lucrările sunt realizate 100%.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 20/29.05.2018, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Reabilitare corp D, Grup Școlar Agricol Bârsești”. A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 52670/20.11.2019.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 44/22.08.2018, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Extindere Școală Generală Alexandru Ștefulescu”. A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 47946/16.11.2020.</p> <p>S-a încheiat contractul de finanțare nr. 3681/30.01.2019, pentru implementarea proiectului “Extindere și Reabilitare Grădinița Mihai Eminescu, Corp C1”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 06/06.04.2020, pentru realizarea investiției mai sus menționată.</p> <p>Au fost finalizate lucrările aferente proiectului “Extindere și Reabilitare Grădinița Mihai Eminescu, Corp C1” conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50316/08.10.2021.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|----------------|-----------|--|--------------------------|
| | | | <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 76/30.12.2019, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Mun. Tg-Jiu”.</p> <p>Au fost finalizate lucrările aferente investiției “Reabilitare Colegiul National Tudor Vladimirescu, Mun. Tg-Jiu”, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 49829/07.10.2021.</p> <p>S-a încheiat contractul de lucrări nr. 72/24.12.2019, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului “Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret, Mun. Tg-Jiu”. Au fost finalizate lucrările aferente investiției mai sus menționate conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 285739/22.07.2022.</p> <p>S-a încheiat contractul de finanțare nr. 4168/17.04.2019, pentru implementarea proiectului “Extindere și Reabilitare Grădinița nr. 8”. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 69/19.12.2019, pentru realizarea investiției mai sus menționată.</p> <p>Au fost finalizate lucrările aferente proiectului “Extindere și Reabilitare Grădinița nr. 8” conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46075/20.09.2021.</p> <p>Proiectul privind “Creșterea eficienței sistemului de iluminat public la nivelul Mun. Tg-Jiu a fost aprobat prin HCL nr. 53/12.02.2018. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 36/30.09.2020, al cărui obiect îl constituie proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții mai sus menționat.</p> <p>Conform situației lucrărilor executate, lucrările sunt executate în procent de 100%.</p> | |
| Reabilitarea prin ranforsare structuri rutiere, strazi urbane oraș Rovinari. | 22 km | 2019-2023 | <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 46/04.04.2018, valabil până la data de 04.04.2022, privind “Reabilitarea și modernizarea infrastructură drumuri stradale în orașul Rovinari” pentru o lungime de 7776, 4 ml și comunicarea privind începerea execuției lucrărilor nr.13431/18.04.2018. A fost solicitată și emisă o nouă autorizație de construire nr. 20/06.04.2021 privind executarea lucrărilor mai sus menționate. Conform declarațiilor reprezentantului legal, investiția mai sus menționată este realizată în proporție de 90 %.</p> | PRIMĂRIA ROVINARI |
| Amenajare zona centrală pietonală oraș Rovinari. | Zona pietonala | | <p>A fost realizat studiu de fezabilitate nr. 62/2018 pentru Amenajare zona centrală pietonală, oraș Rovinari.</p> <p>A fost emis certificatul de urbanism nr. 71/17.08.2020 privind Amenajare zona centrală pietonală, oraș Rovinari.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 94/14.06.2021, cu SC SPERANȚA SRL, având ca obiect “Amenajare platou casa de cultura, oraș Rovinari”. A fost emisă</p> | |

| | | |
|---|------------|---|
| | | <p>autorizația de construire nr. 36/28.06.2021 și ordinul de începere a lucrărilor nr. 24126/01.07.2021.</p> <p>A fost reziliat contractul de lucrări mai sus menționat prin convenția de încetare amiabila nr. 37777/08.09.2022.</p> <p>Investiția mai sus menționată este realizată în proporție de 100 %, conform comunicării privind încheierea execuției lucrărilor nr. 56067/19.12.2023, din care rezultă că lucrările au fost finalizate în data de 14.12.2023, cu precizarea că până în prezent nu a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> |
| <p>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Rovinari.</p> | 41 cladiri | <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 89/15.12.2016, încheiat cu SC CIV GRUP SRL privind “Creșterea eficienței energetice blocuri de locuințe oraș Rovinari, respectiv blocurile I1, H1, I4, M1 si R1.</p> <p>Au fost întocmite procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr. 35127/02.11.2020 (Bloc M1), PV nr. 14889/08.05.2020 (Bloc H1), PV nr. 14888/08.05.2020 (Bloc I1), PV nr. 14886/08.05.2020 (Bloc I4), PV nr. 14887/08.05.2020 (Bloc R1).</p> <p>Pentru 36 de blocuri au fost întocmite proiectele și au fost obținute autorizațiile de creștere a eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 226/17.12.2020, cu SC MAXIS TRANS SRL, valabil 24 luni privind “Creșterea eficienței energetice blocuri de locuințe oraș Rovinari, respectiv blocurile I3, I2, B5, B6 și B7.</p> <p>Au fost emise autorizațiile de construire nr. 01/18.01.2021, 02/19.01.2021, 03/19.01.2021, 04/19.01.2021, 05/19.01.2021 și comunicările privind începerea execuției lucrărilor nr. 3416,3420,3423,3425, 3426/29.01.2021.</p> <p>Conform declarațiilor reprezentantului legal, investiția mai sus menționată este realizată în proporție de 100%,cu precizarea că până în prezent nu a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 222/02.12.2021, cu Asociera MAIDHOF CONSTRUCT SRL-TOTAL AUTISERV SRL, valabil 24 luni privind “Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale oraș Rovinari, respectiv blocurile C7, H2, H3, D6, S6, R4, S3, E1, G2, G3, T6.</p> <p>Au fost emise autorizațiile de construire nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/13.01.2022 și comunicările privind începerea execuției lucrărilor nr. 3783, 3788, 3791, 37923793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799/21.01.2022.</p> <p>Din declarațiile reprezentantului legal și respectiv din adresa transmisă la GNM-CJ</p> |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--|--------------------------------|
| | | | <p>Gorj unde a fost înregistrată cu nr. 38/08.01.2024, rezultă că investiția mai sus menționată este realizată în proporție de 70% pe total blocuri, la data controlului necunoscându-se procentul de realizare pe fiecare bloc în parte.</p> <p>Prin referatul nr.127/04.01.2024, compartimentul de investiții din cadrul UAT Rovinari a solicitat compartimentului achiziții, prelungirea termenului de execuție a lucrărilor prin act adițional, până la data de 25.03.2024, având în vedere adresa constructorului referitoare la lucrările suplimentare apărute pe parcursul derulării contractului, respectiv sistarea lucrărilor pe timp friguros.</p> | |
| Reabilitare DJ 674 | 44.146 km | 2019-2023 | <p>A fost încheiat acordul contractual nr. 2229/18.02.2019, în vederea realizării investiției “Reabilitarea DJ 674, Vlădueni –Urdari –Turceni-Ionești, limita județul Mehedinți”. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 3404/13.03.2019.</p> <p>Investiția a fost finalizată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13380/09.08.2022, realizat în procent de 100 %.</p> | CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ |
| Reabilitarea DJ 673 | 29.746 km | | <p>Realizat 100%. A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7050/07.05.2021.</p> | CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ |
| Reabilitare sistem rutier pe DJ 672C | 14,615 km | | <p>4,5 km realizați conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13939/07.10.2019 privind lucrarea “<i>Reabilitare drum județean 672 C km 10+200-14+700. comuna Runcu, județul Gorj</i>”.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 1036/22.01.2021 privind servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672 C, comuna Runcu, Cheile Sohodolului. Lucrările sunt realizate în procent de 100 %, conform proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6725/20.04.2023.</p> <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 975/14.01.2022 privind servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție refacere infrastructură și parte carosabila la DJ 672 C -17.5 km-sat Runcu-Cheile Sohodolului. A fost elaborat proiectul tehnic de execuție a lucrărilor.</p> <p>Conform declarațiilor reprezentantului legal lucrările sunt în execuție, procentul de realizare până în prezent este de 25%</p> | CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ |
| Reabilitare DJ664 | 35 km | | <p>4 km realizați conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/14507/16.10.2019 privind lucrarea “<i>Ranforsare sistem rutier pe DJ 664 km</i>”</p> | CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ |

| | | | |
|--|---------|--|--------------------------------|
| | | <p>2+170-4+270, comuna Turcinești, județul Gorj“ și conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8537/21.06.2019 privind lucrarea “<i>Ranforsare sistem rutier pe DJ 664 km 0+170-2+270, comuna Turcinești, județul Gorj</i>“.</p> <p>Au fost realizați 3.835 km conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10625/12.08.2020 privind lucrarea “<i>Covor bituminos pe DJ 664, km 4+270-km 8+105, Turcinești-Schela, județul Gorj</i>”.</p> <p>A fost depusă cerere de finanțare pe programul ANGHEL SALIGNY pentru 8 km de reabilitare DJ 664 conform adresei nr. 14773/03.11.2021. A fost semnat contractul nr. 21393/13.12.2022, privind realizarea serviciilor de proiectare faza SF pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.</p> <p>Din declarațiile urmează depunerea documentației realizate în vederea semnării contractului de finanțare privind realizarea proiectului și executiei lucrării .</p> <p>Pentru diferența de 19,165 km până în prezent nu a fost identificată sursă de finanțare.</p> <p>De la km 8 +105 până la km 335 nu se pot executa lucrări având în vedere suprapunerile cadastrale cu Obștile existente în zonă (localitatea Schela la limită cu județul Hunedoara- pasul Vulcan).</p> | |
| Reabilitarea sistem rutier pe DJ 671B | 36,5 km | <p>Realizat 100% conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15511/16.11.2018 privind investiția “<i>Reabilitare sistem rutier DJ 671 B, km 4+500-km41+000, limita județului Mehedinți-Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj</i>”.</p> | CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ |

| | | | | |
|--|------------------|--|---|---------------------------------------|
| <p>Reabilitarea sistem rutier pe DJ 665A</p> | <p>11,787 km</p> | | <p>A fost încheiat contractul de lucrări nr. 9604/24.07.2020, cu SC Zoom GSM SRL pentru investiția “Reabilitarea drum județean 665 Km 1+650-Km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj”, pentru care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 9903/29.07.2020. Realizat 100% conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17909/04.11.2021</p> <p>Lucrarea “Covor bituminos pe DJ 665A, Km 9+467-Km 11+819, comuna Mușetești, sat Grui” pentru care a fost încheiat acordul cadru nr. 13569/19.10.2020, cu Asociera SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC PROREDRUM SRL, SC MANINTEL CAR SRL și SC DACOREX COM SRL a fost realizată 100 % conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12386/13.08.2020- 2,352 km .</p> <p>A fost depusă cerere de finanțare pe programul ANGHEL SALIGNY pentru 9.819 km de reabilitare DJ 665 A conform adresei nr. 17767/03.11.2021. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 21991/21.12.2022, privind realizarea serviciilor de proiectare faza SF pentru obiectivul de investiție mai sus menționat. A fost depusă documentația în vederea semnării contractului de finanțare și urmează sa fie demarată procedura de licitație pentru proiectare și execuție lucrări.</p> | <p>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</p> |
| <p>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Consiliului Județean</p> | <p>5 clădiri</p> | | <p>A fost încheiat contractul de servicii nr. 5665/02.05.2019 în vederea prestării serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru implementarea proiectului “<i>Reabilitare energetică a Spitalului de Urgența Tg-Jiu, locația Tudor Vladimirescu</i>”. În cursul anului 2020, a fost elaborată și recepționată documentația tehnică conform procesului verbal de recepție nr. 17488/22.12.2020.</p> <p>A fost încheiat acordul nr. 12228/11.08.2021 cu asocierea SC AF CONSULTING SRL si SC CODTEX IMPEX SRL având ca obiect execuția și finalizarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție mai sus menționat și a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr. 13731/07.09.2021, cu data de începere efectivă a lucrărilor în 15.09.2021, având ca termen de execuție de 490 zile de la data efectivă a lucrărilor. În prezent sunt realizate lucrări în proporție de 72%.</p> <p>A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17310/21.12.2020, pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie, obstetrică-ginecologie, Spitalul Județean de Urgența TG-Jiu, str. Progresului, nr. 18.</p> | <p>CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ</p> |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--------------|
| | | | <p>A fost încheiat procesul verbal de recepție finală nr. 2450/21.02.2019, privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției “Sistem de încălzire la secția Dermato-venerice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu, str. A.I.Cuza”.</p> <p>Prin HCJ nr. 76/27.06.2019 a fost aprobată documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “<i>Extindere și dotare Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu</i>” și a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4725/05.09.2019.</p> <p>În cursul 2020 s-a încheiat contractul de lucrări nr. 12632/29.09.2020. având ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție mai sus menționat.</p> <p>A fost emis ordinul de începere nr. 12104/09.08.2021, cu data de începere efectivă a lucrărilor în 16.08.2021, având un termen de execuție de 16 luni de la data efectivă de începere a lucrărilor. În prezent sunt executate lucrări în proporție de 80%.</p> <p>A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4371/09.12.2019 privind investiția Instalare sistem de încălzire la Centru de Zi pentru Copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea-Gilortului-CSCCD Novaci“.</p> <p><i>Notă: Palatul administrativ este monument istoric și este în patrimoniul Instituției Prefectului Județul Gorj. Referitor la sediul DGASPC acesta se regăsește într-o alta locație, respectiv, str. Siretului, mun. Tg-Jiu, iar în str. 23 August există un singur centru în subordinea DGASPC care a fost reabilitat energetic conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrat la Consiliul Județean Gorj cu nr. 17178/16.07.2015.</i></p> <p><i>Pe str. Ecaterina Teodorescu a fost reabilitată energetic clădirea din cadrul DGASPC, respectiv Complexul de Servicii Comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22947/09.10.2015</i></p> | |
| <p>Varianta de ocolire Târgu Jiu - Construcția variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu în vederea descongestionarea traficului rutier din municipiul Târgu Jiu rezultând astfel o scădere a emisiilor de pulberi și noxe asociate transporturilor. Stadiu</p> | 19.987 km | 2019-2023 | <p>A fost încheiat contractul de execuție lucrări “Construcția variantei de ocolire Tg-Jiu - finalizare lucrări” nr.79265/24.11.2020, încheiat cu ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A- SC SECOL ROMANIA SRL.</p> <p>În cursul anului 2021 au fost realizate următoarele:</p> <p>- în data de 15.02.2021 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție,</p> | CNAIR |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|---|
| <p>fizic 40% și stadiu financiar 35.11%.</p> <p>Motivul întârzierii în execuție este cauzat de: mobilizarea deficitară a Antreprenorului, interferența proiectului cu imobile (construcții), identificarea unor rețele de utilități suplimentare și a 7 situri arheologice, pe amplasamentul lucrării, obținerea de către un petent a unei Ordonanțe Presedințiale de suspendare a lucrărilor pe o parte din amplasament. A fost transmisă o revendicare interimară de prelungire durată contract. În data de 02.08.2017 a fost suspendat contractul de servicii de supervizare.</p> | | | <p>conform adresei înregistrată la DRDP Craiova cu nr. 939/13.01.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - în data de 18.02.2021, a fost predat amplasamentul constructorului în vederea începerii lucrărilor; - eliberare amplasament ce a constat în desființarea locuințelor și anexelor existente de pe tronsonul de interes; - lucrări efective ce au constat în lucrări de terasamente, hidroizolații poduri și podețe și protecție hidroizolație. <p>De la utimul control și până în prezent, respectiv anul 2022, au fost realizate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terasamente la rampele pasajelor și podurilor construite anterior; - au fost demarate lucrările de construire a unui pasaj peste DN 66 – cartier Romanești; - s-au construit piloți forajați în fundații la culei și pile; - a fost turnat covor asfaltic pe lungime de aprox 7 km în zona Bucureasa și Preajba-Iezureni; <p>În cursul anului 2023 s-au executat lucrări de proiectare, lucrări de drumuri și de poduri.</p> <p>Conform documentului pus la dispoziție de către SDN Târgu Jiu, procentul fizic de realizare a investiției este de 78,83 %.</p> | |
| <p>Modernizare instalație ardere- Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere non-catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere(SNCR). În vederea respectării măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE.</p> | 1 | 2019-2023 | <p>Au fost montate instalațiile de denoxare pentru 3 blocuri energetice, unul la SE Rovinari și două la SE Turceni conform proceselor verbale de recepție la punerea în funcțiune nr.759/11.05.2018, 10837/26.06.2018 și 16660/14.09.2018. În prezent, au fost finalizate lucrările de Modernizare instalație ardere- Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere non-catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere(SNCR) conform proceselor verbale de recepție a punerii în funcțiune nr.11947/02.07.2020 (afere grupului energetic nr.4- la SE Turceni), nr.880/08.07.2020 (afere grupului energetic nr.4- la SE Rovinari), nr.879/08.07.2020 (afere grupului energetic nr.3- la SE Rovinari, nr.12217/07.07.2020 (afere grupului energetic nr.3- la SE Turceni).</p> | <p>COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA</p> |
| <p>Modernizare instalație ardere- Reducerea concentrației de dioxid de sulf din gazele de ardere la instalațiile mari de ardere prin realizarea instalațiilor de desulfurare umedă a gazelor de ardere IMA2 (cazan 5). În vederea respectării VLE prevăzute în Legea 278/2013, Reducerea concentrației de dioxid de sulf din gazele de</p> | 1 | 2019 – 2023 | <p>Blocul energetic nr. 5 este oprit din anul 2015, în vederea reabilitării și modernizării, urmând ca la finalul execuției lucrărilor să respecte valorile limită de emisie. În prezent, stadiul de realizare este de 45% (instalatie comună, fiind executate următoarele lucrări: instalație alimentare calcar, rezervor (tanc) de preparare suspensie de calcar, sistem de alimentare cu apă de proces, casă electrică, rezervor auxiliar calcar, rezervor transfer ghips, sistem de aer comprimat). În cursul anului 2020, conform Situației realizării investițiilor pentru protecția mediului - la 30.11.2020, operatorul economic a realizat investiții, în vederea realizării acestei</p> | <p>COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA</p> |

| | | | | |
|--|-----------|------------|--|------------------------------------|
| ardere la valori de max. 200 mg/Nmc. | | | <p>măsuri, în valoare de 50 milioane lei. Astfel procentul valoric de realizare a măsurii este de 55,4 %.</p> <p>În cursul anului 2021, au fost realizate lucrări la proiectul sus menționat în valoare de 57,81 milioane lei, astfel procentul de realizare a acestei investiții este de aproximativ 65,4 %.</p> <p>În anul 2022 au fost continuate lucrările de modernizare și reabilitare la Blocul nr. 5 în valoare de 70,1 milioane, procentul de realizare a acestei investiții fiind de aproximativ 81,9%.</p> <p>În anul 2023 au continuat lucrările de modernizare și reabilitare la blocul nr.5, sumele cheltuite în acest an au fost de 55,78 milioane lei, iar procentul de realizare a investiției este de aproximativ 92,5%.Suma totală cheltuită pentru lucrările de modernizare și reabilitare cumulează valoarea de 573,05 milioane lei .</p> | |
| Alternative la cota de cărbune -Înlocuirea cotei de cărbune alocate de 10 t/salariat și acordarea în contravaloarea acesteia unui ajutor financiar pentru achiziționarea, altor tipuri de combustibil mai puțin poluanți sau oferirea acestora în contravaloarea cărbunelui, de sisteme de încălzire mai puțin poluante (centrale pe biomasă, gaz, electric, solar, pompe de căldură). | | 2019- 2023 | <p>S-a implementat măsura în sensul că fiecare salariat al CEO primește o sumă fixă reprezentând contravaloarea unei cantități echivalente de cărbune. Pe de altă parte, salariații care doresc pot să cumpere lignit pentru nevoi proprii (utilizare drept combustibil) în limita a 10 tone, la preț preferențial.</p> <p>În cursul anului 2020 a fost acordată salariaților o cantitate de 46000 t față de anul 2019 când a fost acordată o cantitate de 70.000 t.</p> <p>În cursul anului 2021 a fost acordată o cotă de 40.197 tone.</p> <p>În anul 2022 a fost acordată o cotă de cărbune de 47.100 tone.</p> <p>În cursul anului 2023 a fost acordată o cotă de 39.723 tone.</p> | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA |
| Închidere și ecologizare halde - Închiderea și ecologizarea haldei Rovinari Est și redarea acesteia circuitului silvic.(106ha); Redare în circuitul silvic, halda Gârla, S = 79 ha, împădurire; Înființare plantație Miscanthus, 10 ha, halda Valea Negomir, S = 20 ha; Redare în circuitul economic, halda Valea Negomir, S = 30 ha, modelare – nivelare – împădurire; Redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana I, S = 18,35 ha, împădurire; Redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana II, S = 36,30 ha, împădurire; Redare în circuitul economic, halda Roșia, S = 136 ha, | 632.65 ha | 2019- 2020 | <p>Până în prezent :</p> <p>- din suprafața de 106 ha prevazute pentru închidere, ecologizare și redare în circuitul silvic pentru halda Rovinari Est au fost redade 27 ha conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1235/03.11.2016; 60 ha au fost recepționate conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5095/08.07.2020. În cursul anului 2021 nu au fost executate lucrări de închidere, ecologizare și redare în circuitul silvic pe suprafața de 19 ha. În cursul anului 2022 a fost încheiat procesul verbal de recepție finală nr. 4536/28.07.2022 pentru lucrările de amenajare și refertilizare –redare în circuitul silvic, amenajare teren și înființare plantație halda Rovinari Est pe suprafață de 60 de ha. S-a propus realizarea unui parc fotovoltaic, pe halda interioară Rovinari Est pe o suprafață de 200,456 ha fiind inclusă și suprafața de 19 ha rămasă neredată în circuitul silvic, proiect pentru care a fost obținută decizia etapei de încadrare nr. 121/19.10.2022.</p> | COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>împădurire; Redare în circuitul economic, S = 197 ha, lucrări de împădurire, Peșteana Sud</p> | | | <p>- din suprafața de 79 ha prevăzute a fi redade în circuitul silvic pentru halda Gârla - 10 ha au fost redade conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1109/01.02.2019 ;</p> <p>În cursul anului 2021 nu au fost executate lucrări de închidere , ecologizare și redare în circuitul silvic pe suprafața de 69 ha; S-a propus ca suprafața de 69 h rămasă neredată în circuitul silvic să fie inclusă în proiectul de extindere a depozitului de zgură și cenușă aferent SE Rovinari, proiect pentru care a fost emisă decizia etapei de încadrare nr. 45/14.05.2021</p> <p>- înființare plantație Miscanthus pe o suprafață de 10 ha halda Valea Negomir – a fost înființată plantația conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.586/03.02.2017.</p> <p>- redare în circuitul economic, halda Valea Negomir,20 ha – au fost redade 10 ha în circuitul silvic conform procesului verbal de recepție finală nr.1194/03.03.2017, iar pentru restul de 10,5 ha, operatorul economic a prezentat studiul pedologic avizat prin procesul verbal de avizare nr.16/12.02.2020, conform căruia suprafața analizată se preteaza pentru pășuni și fânețe.</p> <p>- redare în circuitul economic, halda Valea Negomir, S = 30 ha, modelare – nivelare – împădurire - lucrare in execuție conform contractului nr.1262/CEOSM/13.06.2018. În cursul anului 2020 au fost încheiate procesele verbale de recepție a lucrărilor nr. 6396/18.05.2020, 8410/24.07.2020, 95/30.06.2020, 20834/ 22.12.2020, pentru obiectivul mai sus menționat, etapa II, “ Înființare plantație silvică”.</p> <p>În cursul anului 2021 a fost încheiat procesul verbal privind controlul anual al regenerărilor, pentru obiectivul menționat , nr.7615/15.11. 2021. În cursul anului 2022 a fost încheiat procesul verbal nr. 22675/28.10.2022, privind controlul anual al regenerărilor pentru obiectivul menționat mai sus menționat. În cursul anului 2023 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1973/14.03.2023 privind execuția lucrărilor „Redare în circuitul economic a unei suprafețe de 30 ha din halda Valea Negomir , Cariera Pinoasa – etapa II – înființare suprafață silvică.</p> <p>- redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana I, S = 18,35 ha, împădurire - – lucrările au fost finalizate conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2311/12.03.2020 și a procesului verbal de recepție finală nr. 4733/10.03.2022, prin care au fost realizate lucrări de refertilizare și redare în circuitul silvic Halda interioară Tismana I pe suprafața de 18,35 ha.</p> <p>- redare în circuitul silvic, halda interioară Tismana II, S = 36,30 ha, împădurire – lucrările au fost finalizate conform</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2310/12.03.2020 și a procesului verbal de recepție finală nr. 4733/10.03.2022, prin care au fost realizate lucrări de refertilizare și redare în circuitul silvic Halda interioară Tismana II pe suprafața de 36,30 ha</p> <p>- redare în circuitul economic, halda Roșia, S = 136 ha, împădurire – nu a fost demarata procedura de realizare a investitiei - În cursul anului 2020, pentru suprafața de 20 ha, operatorul economic a emis Hotararea nr.136 a Directoratului S CEO SA din data de 10.12.2020 , prin care se menționează obligația operatorului economic de redare a suprafețelor afectate de activitatea minieră. În cursul anului 2021 s-a încheiat cu proprietarul Cernea Daniel, tranzacția autenticata sub nr. 1763/21.07.2021 la Biroul Notarial Public Nicolae Popescu Bejat prin care s-a transferat proprietarului obligatia de a realiza lucrările de redare în circuitul economic și preluarea răspunderii cu privire la obligațiile stabilite prin hotărârile judecătorești.</p> <p>Pentru suprafața de 66 ha din cele 116 ha, în cursul anului 2021 a avut loc o procedura de achiziție publică pentru încheierea unu contract de execuție lucrări sectorial privind “ <i>Obiect predare in circuit economic 116 halda interioara a Rosia de Jiu- zona 1 lucrari impadurire suprafata de 66 ha</i>, cu mențiunea că procedura de achiziție menționată s-a reluat din cauze de procedură. Pentru suprafața de 50 de ha , diferenta pana la 116 ha, din considerente tehnologice, S CEO SA a decis depunerea unei noi trepte de haldă, conform documentației tehnico-economice Plan de dezvoltare al Carierei Roșia, actualizată de SC ICSITPML SA Craiova. Ca urmare , suprafața de 50 de ha nu va mai face obiectul redării în circuitul economic din motive tehnologice.</p> <p>- redare în circuitul economic, S = 197 ha, lucrări de împădurire, Peșteana Sud- conform documentelor puse la dispozitie din 107,48 ha care fac obiectul contractului nr.406/CEOSM/11.02.2019 - s-au executat lucrări de înființare plantație salcâm pe o suprafață de 47.42 ha și plop alb pe o suprafața de 10,02 ha . Conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor a fost împădurită o suprafață de 104,67 ha, restul suprafeței reprezentând 1,64 ha terenuri neproductive, 0,44 ha plantații existente și 0,73 drumuri de exploatare, conform memoriului de prezentare nr.6130/22.07.2019. În cursul anului 2021, a fost întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor – execuție, lucrări de întreținere,completări nr.14153/13.12.2021. Precizăm că restul de 90 ha se află pe halda ce aparține Peșteana Nord - s-au executat lucrări de înființare plantație salcâm pe o</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--------|------------|--|--|
| | | | <p>suprafață de 44.46 ha în baza contractului nr.406/CEOSM/11.02.2019, iar conform proceselor verbale de recepție au fost împădurite cele 90 de ha. În cursul anului 2021 a fost întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor, execuție lucrări de întreținere, completări nr.14152/13.12.2021. Conform procesului verbal de constatare a realizării stării de masiv nr. 5183/31.10.2022 a fost realizată starea de masiv pentru suprafețele menționate mai sus.</p> <p>În cursul anului 2023, lucrările au fost recepționate conform PV de recepție la terminarea lucrărilor nr .9410/UMCR/05.05.2023.</p> | |
| Asfaltare (modernizare) DC 47– prin realizarea de lucrări așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale | 10 km | 2019- 2020 | <p>Până în prezent a fost întocmită documentația tehnică în vederea asfaltării (modernizării) DC 47 Țicleni – Aninoasa, oraș Țicleni ,jud.Gorj. Menționăm faptul că, în conformitate cu anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Țicleni , publicat în Monitorul Oficial 678 Bis/09.09.2002 lungimea DC 47 este de 5 km .</p> <p>În cursul anului 2020, UAT Țicleni a întocmit studiul de fezabilitate pentru lucrările de „Asfaltare (modernizare) DC 47” și a solicitat prin adresa nr.16429/14.12.2020 includerea obiectivului de investiții în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social .</p> <p>În cursul anului 2023, obiectivul de investiție "Asfaltare (modernizare) DC 47 Țicleni – Aninoasa, oraș Țicleni, jud.Gorj", a fost inclus pe lista de sinteză a subprogramului „ Drumuri de interes local și drumuri de interes județean“ la Compania Națională de Investiții – CNI SA, conform adresei nr. 62616/10.10.2023, transmisă la UAT Țicleni de către Compania Națională de Investiții – Departamentul promovare investiții lucrări în primă urgență, infrastructură drumuri și edilitare. În acesată adresă se menționează faptul că, finanțarea obiectivului de investiții se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare, respectiv creditele bugetare sau de angajament disponibile prin bugetul MDLPA pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de CNI-SA, în conformitate cu prevederile OG 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.</p> | PRIMĂRIA ȚICLENI |
| Modernizare DC18 – prin realizarea de lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 2 km | 2 km | 2019-2023 | <p>DC 18 a fost reabilitat pe o lungime de 0,950 km conform procesului verbal de recepție finală nr.3/16.01.2020.</p> <p>Lucrările de modernizare au fost realizate conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.45563/26.07.2023.</p> | PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI |
| Modernizare DC 59 - prin realizarea de lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 2,6 km | 2,6 km | 2019-2023 | <p>În cursul anului 2020, au fost realizate lucrări de modernizare DC 59 pe o lungime de 4 km pentru care a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1822/30.01.2020</p> | PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI |

| | | | | |
|---|--------|-----------|--|--|
| Modernizare DC43 - prin realizarea de lucrări de asternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 4 km | 4 km | 2019-2023 | A fost emisă autorizația de construire nr.66/17.09.2020, a fost încheiat contractul nr.15.151/17.09.2020 de execuție lucrări , cu SC MULTISOFT SRL și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 15208/18.09.2020. Lucrările de realizare a investiției sus menționate au fost finalizate, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9/21.04.2021, conform căruia a fost recepționate si lucrările aferente investiției “ Refacere infrastructura și parte carosabila DS Cărbunești Sat pe o lungime de 1 km, drum lateral sat Măceșu pe o lungime de 0,134 km și drumuri laterale sat Tupsa pe o lungime de 0,49 km. | PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI |
| Reabilitare rețea strazi oras Tg Carbunesti - prin realizarea de lucrări de asternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 18 km | 18 km | 2019-2023 | Conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.45563/26.07.2023, UAT TG CĂRBUNEȘTI a procedat la realizarea de lucrări de asternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale pe o lungime de 18 km. | PRIMĂRIA TÂRGU CĂRBUNEȘTI |
| Modernizare drumuri sătești Ploștina, Zamnicu- se vor realiza lucrări de asternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale | 1,6 km | 2019-2023 | Nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice. UAT Motru a solicitat prin adresa nr.23907/10.07.2020, includerea în Programul Național de Interes Public sau Social a obiectivului de investiții mai sus menționat. Prin adresa nr. 18042/22.04.2021, înregistrata la UAT Motru cu nr. 14180/24.04.2021, CNI precizează că obiectivul “ <i>Modernizare drumuri sătești Ploștina, Zamnicu</i> ” figurează în lista sinteza a subprogramului “ <i>drumuri de interes local și drumuri de interes județean</i> ”, aprobată prin Ord. M..LP.D.A nr. 4387/22.12.2020. În anul 2022 nu a fost obținută finanțare pentru întocmirea documentației tehnice și a executării lucrărilor pentru proiectul mai sus menționat. Prin adresa nr.28661/10.08.2023, UAT Motru a solicitat la CNI , retragerea din lista de sinteza a cererii nr.23907/10.07.2020 și a informat cu privire la demararea lucrările pentru realizarea obiectivului cu finanțare din bugetul local. Prin adresa nr.35618/16.10.2023, CNI a comunicat la UAT Motru faptul că obiectivul de investiții a fost eliminat de pe lista. În cursul anului 2023 a fost emis cerificatul de urbanism nr.64/08.08.2023 în scopul „, Autorizarea executării lucrărilor pentru reabilitare și modernizare drumuri sătești în localitatea Ploștina – Zimnicu”. A fost întocmită documentația tehnică „DALI,, Reabilitare și modernizare drumuri sătești Ploștina, Zâmnicu – proiect nr.6205/2023. UAT Motru a emis HCL nr.89/31.08.2023 prin care a fost aprobată documentatia tehnică economică (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții mai sus menționat. | PRIMĂRIA MOTRU |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| <p>Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor din portofoliul Primăriei Motru - Proiectare reabilitare Grădiniță cu Program Prelungit Motru; Proiectare reabilitare Scoala Gimnazială nr. 2 Motru; Proiectare reabilitare Colegiul National George Coșbuc Motru; Reabilitare clădire atelier scoala gimnaziala nr. 1 Motru; Proiectare reabilitare Colegiul tehnic Motru , Atelier scoala , Sală festivități Motru)</p> | <p>7 cladiri</p> | <p>2019 – 2023</p> | <p>Pentru reabilitarea Colegiului tehnic Motru a fost finalizată procedura de licitație a executării proiectului tehnic și a fost semnat contractul cu executantul proiectului tehnic.</p> <p>În cursul anului 2021 a fost emisă autorizația de contruire nr.20/19.05.2021, pentru investiția mai sus menționată și a fost demarată procedura de achizitie pentru executia lucrărilor. În anul 2022, lucrările au fost scoase la licitație fără finalizarea procedurii de atribuire. Conform adresei nr. 32581/19.09.2022, UAT Motru a decis rezilierea contractului de finanțare cu identificarea unei alte surse de finanțare.</p> <p>Din declarațiile reprezentantului legal al UAT Motru nu fost identificate surse de finanțare.</p> <p>Reabilitarea clădirii Școlii gimnaziale nr. 1 Motru - Lucrările au fost finalizate conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 8946/04.03.2022.</p> <p>Investiția proiectare reabilitare Grădiniță cu Program Prelungit Motru - Lucrările au fost finalizate conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 8604/02.03.2022.</p> <p>Pentru investiția "proiectare reabilitare Școala Gimnazială nr. 2 Motru"- până în prezent nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice. Consiliul local al Mun.Motru a emis HCL nr.43/20.05.2022 privind aprobarea proiectului reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnazială nr. 2 Motru în cadrul PNRR. Din declarațiile reprezentantului legal al UAT Motru nu au fost identificate surse de finanțare.</p> <p>Pentru investiția "proiectare reabilitare Colegiul Național George Coșbuc Motru" - a fost demarată procedura de întocmire a documentației tehnice în vederea realizării investiției mai sus menționată, în sensul că a fost încheiat contractul de servicii înregistrat la UAT Motru cu nr. 16.360/18.05.2021, a fost emis certificatul de urbanism nr.20/15.03.2021 și obținută clasarea notificării nr.7084/06.09.2021, emisă de APM Gorj. Din declarațiile reprezentantului legal al UAT Motru nu au fost identificate surse de finanțare.</p> <p>Pentru investiția "reabilitare clădire atelier Școala Gimnazială nr. 1 Motru- până în prezent nu a fost demarata procedura de întocmire a documentației tehnice. Din declarațiile reprezentantului legal al UAT Motru nu au fost identificate surse de finanțare.</p> <p>Grădinița nr.7 Motru aflată în subordinea Școlii Gimnaziale nr. 2 - Lucrările au fost finalizate conform procesului verbal de terminare a lucrărilor nr. 8851/03.03.2022.</p> | <p>PRIMĂRIA MOTRU</p> |
|--|------------------|--------------------|---|----------------------------------|

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|---|------------------------------------|
| <p>Modernizare drumuri oraș Tismana județul Gorj- Se vor realiza lucrări de așternere a covorului asfaltic și reconfigurări a tramei stradale.</p> | <p>13,18 km</p> | <p>2019-2023</p> | <p>Până în prezent a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14727/23.10.2019 pentru investiția Modernizare DS – Ulița magazin sat Costeni pentru o lungime de 1143 m.</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr.14/13.05.2019 pentru investiția Modernizare DS –linia mică – sat Vânăta, pe o lungime de 1240 m. În cursul anului 2022 a fost schimbată soluția tehnică și s-a procedat la întocmirea unui nou proiect tehnic de execuție conform procesului verbal de predare primire încheiat în data de 30.09.2022. La data controlului UAT Tismana se afla în procedura de obținere a avizelor, stabilite prin certificatul de urbanism.</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr .9/12.04.2018 pentru investiția Modernizare DC 129 Tismana – sat Vânăta, pe o lungime de 3253 m – investiția a fost realizată, UAT Tismana a deschis procedura de recepție conform procesului verbal nr. 12033/04.11.2020. A fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2018/12.02.2021.</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr .8/10.04.2018 pentru investiția "Modernizare drum de acces în parc", pe o lungime de 356,93 m –investiția a fost realizată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8841/14.08.2020.</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr .15/13.05.2019 pentru investiția Modernizare DS –la Ecobici – sat Celei, pe o lungime de 358.5 m. În cursul anului 2022 a fost schimbată soluția tehnică și s-a procedat la întocmirea unui nou proiect tehnic de execuție conform procesului verbal de predare primire încheiat în data de 30.09.2022. La data controlului, UAT Tismana se afla în procedura de obținere a avizelor , stabilite prin certificatul de urbanism.</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr .10/11.05.2020 pentru investitia "Reabilitare urbana în orașul Tismana lot 2-Modernizare strada Duiculești pe o lungime de 549,64 m, pentru care s-a emis ordinul de începere a lucrărilor 5656/20.05.2020.</p> <p>A fost emisă Autorizația de construire nr .26/02.09.2020 pentru investiția "Modernizare strada Duiculești" pe o lungime de 550 m, pentru care s-a încheiat contractul de lucrări nr.6159/03.06.2020 cu SC SPRINTSCAN EXPLORER SRL .</p> <p>Au fost întocmite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15168/15.11.2021 pe o lungime de 0,558 km pentru proiectul “ Modernizare strada Duiculești, oraș Tismana”; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15169/15.11.2021, | <p>PRIMĂRIA TISMANA</p> |
|--|-----------------|------------------|---|------------------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>pe o lungime de 0,550 km pentru proiectul “<i>Reabilitare urbană în oraș Tismana, lot 2-Modernizare strada Duiculești</i>”;</p> <p>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15167/15.11.2021, pe o lungime de 0,245 km pentru proiectul “<i>Modernizare DS ȘCOALA NOUA, SAT SOHODOL</i>”, pentru care a fost emisă autorizația de construire nr.14/25.03.2021 de către primăria orașului Tismana.</p> <p>- a fost întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9972/15.07.2022 pentru lucrările de modernizare DS Cot Pocruia, oras Tismana, pe o lungime de 0,603 Km.</p> <p>- pentru proiectul “<i>Modernizare Ulița Badarat, Oraș Tismana</i>”, pe o lungime de 1,243 km restul de lucrări au fost atribuite unui alt constructor conform adresei nr. 49/04.01.2023, emisă de UAT Tismana.</p> <p>Prin adresa nr. 6817/03.06.2021, UAT Tismana a solicitat la CNI, finanțare pentru reabilitare și modernizare DC 122 pe o lungime de 1680 m. A fost încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 1693/18.11.2022 între CNI SA și Asocieria SC EAST WATERB DRILLINGS SRL & SC CHINOX CONSULTING SRL & SC METROPOLOTAN ACTIV CONSTRUCT SRL, precum și protocolul nr.5296/29.03.2022 între UAT Tismana și MDLPA, prin CNI SA.</p> <p>În cursul anului 2023 au fost întocmite următoarele documente :</p> <p>-autorizația de construire nr.8/24.02.2023 privind proiectul de reabilitare și modernizare drum comunal DC 122 afectat de calamități, oraș Tismana, județul Gorj. Din declarațiile reprezentantului legal lucrările au fost realizate, urmând ca în perioada următoare să fie încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>Din declarația reprezentantului legal al UAT Tismana reiese faptul că în perioada următoare urmează să fie executată și diferența de lucrări de modernizare drumuri în orașul Tismana ce nu au fost realizate la termenul scadent.</p> | |
|--|--|--|---|--|

În conformitate cu prevederile art. 22, lit. h din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, primării au obligația sa “*realizeze măsurile din planurile de menținere a calității aerului, (...) care intră în responsabilitatea lor, și asigură fonduri financiare în acest scop*”.

Membrii Comisiei Tehnice Județene pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023

Președinte: Popescu Cosmin-Mihai – Președinte Consiliul Județean Gorj

Coordonator: Ionescu Georgeta Daniela - Consiliul Județean Gorj

Membri:

- Cămui Mircea-Alexandru – Arhitect șef, Consiliul Județean Gorj
- Bălan Noru Dorin - Consiliul Județean Gorj
- Dobrescu Monica – Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj - Consiliul Județean Gorj
- Vlceanu Renata-Lorena – Instituția Prefectului –Județul Gorj
- Cornea Simona - Garda de Mediu - Comisariatul Județean Gorj
- Puiu Vasile – Direcția Silvică Gorj
- Mărășescu Dorin - Direcția de Sănătate Publică Gorj
- Predescu Șerban – Registrul Auto Român Gorj
- Ionescu Antoaneta – Direcția de Statistică Gorj
- Săvulescu Daniel – Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Rutier Gorj
- Racoceanu Cristinel – Universitatea Constantin Brâncuși
- Berca Marius - Complexul Energetic Oltenia
- Mogoe Gheorghe Cristian – Direcția pentru Agricultură Gorj
- Vlceanu Mirela – SC ARTEGO SA Târgu Jiu
- Enachi Livia – SC POLARIS MEDIU SRL
- Nacu Cristina Mihaela –Primăria Târgu Jiu
- Stancu Radu – Primaria Motru
- Pungan Ana- Primaria Rovinari
- Scriciu Ion- Primaria Turceni

Secretar: Dinescu Mihaela Bianca - Consiliul Județean Gorj

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU